

## DETERMINA DEL PRESIDENTE

N° 16 del 03.11.2023

Prot. 299 del 03.11.2023

OGGETTO: Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. Progetto operativo a regia diretta GAL a valere sulla Sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" da realizzarsi nel Comune di Fiumedinisi e denominato "Progetto per la realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi nelle aree circostanti il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel Comune di Fiumedinisi (ME)". CUP: C46J20001040006. CIG: 8979348860.

Liquidazione certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. eseguiti a tutto il 10-10-2023.

### Premesso che:

- con delibera del CdA del Gal Taormina Peloritani Terra dei Miti e della Bellezza n. 91 del 05/05/2021 è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi per un importo di € 477.358,17 riportante il seguente quadro economico:

#### A LAVORI

A1	Importo lavori al lordo		€ 316.756,58
A2	Oneri e costi sicurezza	€ 16.183,78	
A3	Lavori soggetti a ribasso	€ 300.572,80	

#### B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	forniture e attrezzature	€ 38.069,45	€ 38.069,45
----	--------------------------	-------------	-------------

#### C

C1	Iva al 22 % su A.1 e su B.1	€ 78.061,72	€ 78.061,72
C2	Inarcassa	€ 1.891,06	€ 1.891,06

#### D Per spese generali max 12% di cui:

D.1	Per incentivi art. 113 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – 2% Oneri inclusi di cui:		€ 7.096,52
D.1.a	Per Responsabile unico del Procedimento	€ 2.483,78	
D.1.b	Per progettazione esecutiva	€ 3.903,09	
D.1.c	Per supporto alla progettazione esecutiva	€ 709,65	
-	Per oneri di conferimento in discarica e/o imprevisti	€ 2.000,00	

- Per prestazione di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione	€ 12.401,81	
- Contributo acquisizioni pareri e ANAC	€ 181,03	
- Per garanzia polizza fidejussoria	€ 20.300,00	
- Per spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità	€ 300,00	
- Per spese tenuta c/c dedicato	€ 300,00	
<b>Sommano</b>	€ 35.482,84	€ 35.482,84

**Importo totale progetto**

€ 477.358,17

- con D.D.S. n. 2932 del 02/08/2021 l'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Dell'agricoltura Servizio 3° - Multifunzionalità e Diversificazione ha ammesso a finanziamento a valere su PSR 2014/2020, l'intervento di realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere per un importo complessivo di € 477.358,17, di cui € 316.756,58 per lavori comprensivi di € 16.183,78 per oneri sicurezza, ed € 160.601,59 per somme a disposizione;
- con CdA n. 85 del 13/08/2020 l'arch. Claudio Crisafulli, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- Con determina a contrarre del Rup del Gal n. 1 del 29/08/2021 è stata avviata la procedura di gara di affidamento dei lavori demandando tutte le procedure di gara alla C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, cui il Gal Taormina Peloritani è associato
- Con determina del Rup del Gal n. 3 del 18-03-2022 è stata approvata il verbale di proposta di aggiudicazione della gara del 29-12-2021 per l'appalto per l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi", che resta aggiudicato in via definitiva all'operatore economico CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in via Alcide De Gasperi n. 9/11, Tremestieri Etneo (CT), 95030, P.I.V.A. 04870080878, che ha presentato un ribasso sull'offerta economica del 32,50 % pari ad un importo offerto di € 202.886,64 oltre € 16.183,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un totale complessivo di € 219.070,42 oltre IVA.
- con determina a contrarre n. 4 del 06/04/2022 è stato avviato il procedimento di contrattazione per l'affidamento dei servizi tecnici per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione relativi alla "Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel Comune di Fiumedinisi", per un importo a base d'asta di € 12.401,81 al netto d'IVA ed altri oneri mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120 del 11-09-2020 demandando tutte le procedure di gara alla C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, cui il Gal Taormina Peloritani è associato;
- con Determina del Presidente n. 9 del 08/07/2022 il Geom. Carmelo Salma è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto in sostituzione dell'arch. Claudio Crisafulli;
- Con determina del Presidente del Gal n. 10 del 06-10-2022 è stata approvata il verbale di proposta di aggiudicazione della gara del 21-07-2022 per l'appalto dei servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione relativi alla "Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, aggiudicato in via provvisoria all'arch. Giovanni Auditore, con sede legale in Itala (ME) Via Roma, n. 257, partita Iva 02795900832, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,49 % sul prezzo a base d'asta di € 12.401,81 oltre IVA al 22% ed oneri, per € 12.217,02 oltre IVA al 22% oltre € 488,68 per Cassa Previdenziale ed € 2.795,25 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 15.500,95;
- In data 01/07/2022 rep. 41060 è stato stipulato il contratto d'appalto con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in via Alcide De Gasperi n. 9/11, Tremestieri Etneo (CT), 95030, P.I.V.A. 04870080878, il quale è stato registrato al n. 24779 serie 1T in data 7/7/2022;
- con verbale del 30/01/2023 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta affidataria;
- in data 06/02/2023 l'impresa ha iniziato concretamente i lavori;
- con Determina del RUP n. 1 del 07/06/2023 è stato approvato il quadro economico post gara come di seguito:

<b>A. LAVORI</b>			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,50%	€ 202.886,64	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.183,78	
A.3	<b>Sommano</b>	€ 219.070,42	€ 219.070,42
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Per forniture ed attrezzature		€ 38.069,45
B.2	Per IVA 22% su forniture ed attrezzature		€ 8.375,28
B.3	Per IVA 22% sui lavori (A.3)		€ 48.195,49
B.4	Per C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche (B.6.3)		€ 488,68
B.5	Per IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (B.4 +B.6.3)		€ 2.795,25
B.6	<b>Per spese generali max 12% di cui:</b>		
B.6.1	Per spese di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016:		
	- Per Responsabile Unico del Procedimento	€ 2.483,78	
	- Per Progettazione Esecutiva	€ 3.903,09	
	- Per Supporto alla Progettazione Esecutiva	€ 709,65	
B.6.2	Per oneri di conferimento in discarica e/o imprevisti	€ 557,46	
B.6.3	Per prestazione di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione	€ 12.217,02	
B.6.4	Contributo acquisizione pareri e ANAC	€ 181,03	
B.6.5	Per garanzia polizza fidejussoria	€ 20.300,00	
B.6.6	Per spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità	€ 300,00	
B.6.7	Per spese tenuta c/c dedicato	€ 300,00	
	<b>Totale spese generali</b>	€ 40.952,03	€ 40.952,03
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		€ 138.876,18
	<b>Importo complessivo intervento decurtate dall'economie delle gare</b>		€ 357.946,60
<b>C. ECONOMIE POST GARA</b>			
C.1	Ribasso d'asta su lavori	€ 97.686,16	
C.2	IVA su ribasso d'asta lavori	€ 21.490,95	
C.3	Ribasso d'asta su D.L., Misura, Contabilità etc.	€ 184,79	
C.4	IVA e C.N.P.A.I.A. su ribasso su D.L., Misura, etc.	€ 49,67	
	<b>Sommano le economie</b>	€ 119.411,57	€ 119.411,57
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		€ 477.358,17

Visto il 1° SAL redatto dal D.L. e trasmesso ed acquisito al prot. 295 in data 30-10-2023 del GAL, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 10-10-2023, al netto del ribasso d'asta, è di € 128.325,54;

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori di cui in oggetto di € 127.600,00 oltre € 28.072,00 per IVA al 22 %, per un totale di € 155.672,00;

Vista la fattura n. 525 del 31-10-2023, del CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, dell'importo complessivo di € 155.672,00, di cui € 127.600,00 per lavori ed € 28.072,00 per IVA al 22%;

Rilevato l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti richiesti per legge e alla regolarità contributiva del CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dal C.S.A. di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 525 del 31-10-2023, dell'importo complessivo di € 155.672,00, emessa dal CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, relativa al 1° SAL;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 525 del 31-10-2023, dell'importo complessivo di € 155.672,00 IVA al 22 % compresa, relativa al 1° SAL;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis legge n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 51 della legge 149/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3 comma 2° del Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Il Responsabile unico del Procedimento propone di:


#### D E T E R M I N A R E

- 1) di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento relativo al 1° SAL redatti dal Direttore dei Lavori;
- 2) Di liquidare al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in via Alcide De Gasperi n. 9/11, Tremestieri Etneo (CT), 95030, P.I.V.A. 04870080878, la fattura n. 525 del 31-10-2023 dell'importo complessivo di €

155.672,00 comprensiva d'IVA al 22%, con accreditamento sul C/C bancario indicato nella fattura richiamata in premessa, che per motivi di riservatezza, non viene riportato nel presente atto;

- 3) Di fare fronte alla spesa complessiva di € 155.672,00, con le risorse di cui al D.D.S. n. 2932 del 02/08/2021 l'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Dell'agricoltura Servizio 3° - Multifunzionalità e Diversificazione ha ammesso a finanziamento a valere su PSR 2014/2020;
- 4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria del Gal Taormina Peloritani Terra dei Miti e della Bellezza per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) Di disporre la trasmissione in copia al Gal Taormina Peloritani Terra dei Miti e della Bellezza per gli adempimenti di competenza e di cui al comma 2 dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché, per la pubblicazione dei dati sul profilo dell'Amministrazione Comunale, in qualità di Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 6) la trasmissione di una copia nel fascicolo delle determinate tenute presso il Gal Taormina Peloritani Terra dei Miti e della Bellezza.

Il Responsabile Unico del procedimento  
(Geom. Carmelo Salma)



**GAL TAORMINA PELORITANI**  
Terre dei Miti e della Bellezza  
Via F. sco Crispi n.534 - 98028  
Santa Teresa di Riva (ME)  
Tel. n. 03063820835

SANTA TERESA DI RIVA (ME) LI' 03.11, 2023

IL PRESIDENTE

F.TO DOMENICO RAVIDA'